



業可能な梁等があることを前提とします。高所作業時はフルハーネス型を前提として準備いたします。

- **重量物の上げ下ろし・部材搬入経路：**  貴社作業者様による  弊社持参のチェーンブロックによる（装着できることが前提です）  鉄パイプ等でヤグラ設置が必要  予定外  貴社お手配にて、工事前日まで送風機の部品類を取付現場側近までお運びください。  貴社お手配にて、送風機の部品類を粗組しておいてください（最終微調整、確認を弊社で行います）。

#### 5. 送風機周囲・付帯作業について

- **送風機周囲のスペース：**  作業空間が十分にある ※特にプーリーや羽根車の引出しには、周辺に十分な作業空間が必要です。必要な空間については取扱説明書をご参照ください。
- **ダクトの脱着：** ※送風機に接続されているダクトの脱着作業は、**当見積りには含んでおりません。**  予定外（ダクトの脱着は行わない）  別途相談を希望する
- **ファン内部・外部清掃：**  貴社にて施工  弊社にて施工  ファンのベアリング架台のみ清掃  清掃は含みません ※清掃は工事で弊社が出したごみや飛散物に限らせて頂きます。はじめから流れ出ているグリスや油汚れにつきましては送風機の軸受架台のみの清掃となります。
- **工具・照明用電源：**  AC100V 拝借（延長コード持参長さ 9 m）  電源持参  AC200V 拝借（延長コード持参長さ m）  予定外
- **モーター配線（脱着）：**  貴社にて施工  弊社にて施工（電気工事士が必要な場合は別途ご相談）  予定外
- **試運転時の電源の入り切り：**  貴社にて施工（工事担当者の合図により On-Off のスイッチングをお願いします）  その他

#### 6. その他のご確認事項

- **見積りの現地調査：**  なし  あり  済み（時期： ） ※事前の現地調査があると、より正確なお見積りが可能です。
- **ご支給部品・持込部品：**  なし  あり
- **書類のご提出：**  なし  あり（弊社書式の報告書）
- **残材などのご処分：**  貴社にて処分  弊社にて持ち帰り

-----  
【補足事項】 ※重量物があるときには吊り上げのため、フォークリフトやチェーンブロックなどが必要です。 ※上記以外の項目をご希望の場合は、別途ご相談にて承ります。 ※バランス修正は JIS の「可」以上を目標とし、設置場所の共振なきことを前提とします。 ※日程はできるだけ早めにご相談ください。土日祭日や長期休業時は予約が早く埋まりがちです。 ※工事終了後、工数や日程など事前のお打合せと大きく異なる状況が発生した場合、費用のご相談をさせていただくことがございます。また、どうしても安全が確保されないと判断した場合は、現場にて作業をお断りする可能性がございますことを、何卒ご容赦ください。

-----  
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。 今後とも末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。

**三上鉄工株式会社** 〒343-0806 埼玉県越谷市宮本町 3-133

TEL: 048-962-1136 / FAX: 048-966-8338 URL: <https://miw.co.jp>